

I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ  
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA TIETÊ  
RUA CAPITÃO JOÃO DE CAMPOS TOLEDO, BAIRRO NOVA TIETÊ -

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 51.188,18	40,00%	R\$ 20.475,27	8,50%	R\$ 4.351,00	8,50%	R\$ 4.351,00	8,50%	R\$ 4.351,00	8,50%	R\$ 4.351,00	8,50%	R\$ 4.351,00	8,50%	R\$ 4.351,00	9,00%	R\$ 4.606,94
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 28.414,34	100,00%	R\$ 28.414,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 39.948,25	50,00%	R\$ 19.974,13	50,00%	R\$ 19.974,13	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	LAGOA	R\$ 63.015,49	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 31.507,75	50,00%	R\$ 31.507,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	DECK	R\$ 379.033,49	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 75.806,70	30,00%	R\$ 113.710,05	30,00%	R\$ 113.710,05	20,00%	R\$ 75.806,70	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	LETREIRO	R\$ 22.550,97	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 11.275,49	50,00%	R\$ 11.275,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	RAMPA E ESCADA	R\$ 105.913,21	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 52.956,61	50,00%	R\$ 52.956,61	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 44.686,21	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 13.405,86	40,00%	R\$ 17.874,48	30,00%	R\$ 13.405,86	0,00%	R\$ -
9	PLAYGROUND	R\$ 61.325,30	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 30.662,65	50,00%	R\$ 30.662,65	0,00%	R\$ -
10	PISOS	R\$ 155.822,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 46.746,83	40,00%	R\$ 62.329,11	30,00%	R\$ 46.746,83	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11	PAISAGISMO	R\$ 109.248,84	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 43.699,54	60,00%	R\$ 65.549,30
12	DRENAGEM	R\$ 44.305,78	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 22.152,89	50,00%	R\$ 22.152,89	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 96.509,63	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 19.301,93	20,00%	R\$ 19.301,93	30,00%	R\$ 28.952,89	30,00%	R\$ 28.952,89	0,00%	R\$ -
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>		<b>R\$ 1.201.962,46</b>	<b>100,00%</b>															
<b>TOTAL DO MÊS</b>			5,73%	R\$ 68.863,74	12,80%	R\$ 153.792,45	14,29%	R\$ 171.721,68	20,66%	R\$ 248.341,89	19,92%	R\$ 239.426,68	10,70%	R\$ 128.587,85	10,07%	R\$ 121.071,93	5,84%	R\$ 70.156,24
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			5,73%	R\$ 68.863,74	18,52%	R\$ 222.656,19	32,81%	R\$ 394.377,87	53,47%	R\$ 642.719,76	73,39%	R\$ 882.146,44	84,09%	R\$ 1.010.734,29	94,16%	R\$ 1.131.806,22	100,00%	R\$ 1.201.962,46

Tietê, 04 de maio de 2023

Responsável Técnico

NOME: JHULY JARDIM LIMA  
CREA: 5070634920  
ART: 28027230220846228